

質問に関する回答

工事名：宮原小学校給食室解体工事

回答日：令和 7 年 5 月 21 日

No.	質問事項	回答
1	外壁アスベストの下地調整材は塗材か、モルタル下地か。	塗材です。
2	解体後の仕上げ（砕石転圧敷き均し）の材料は、再生砕石（RC-40）でよいか。 砕石敷き込みの厚さについてもご指示ください。	クラッシャーラン 40 mm以下を使用願いたい（再生材ではありません）。 敷き込みの厚さは、100 mmを想定しています。
3	上下水道配管などが学校建屋とつながっているか。 また、解体後整地転圧する際に、配管端末（蓋取り付け）処理して埋め殺すような形でよいか。	つながっています。 お見込みのとおりです。
4	現状、給食センター建屋周辺を職員駐車場として利用されているが、工事中はどうされるのか。 また、工事車両及び備品置き場として利用できるのか。	工事中は、職員は別の場所に駐車します。 工事車両及び備品置き場として利用可能です。
5	アスベスト追加調査は見積もりに含むのか、別途か。 （和室内壁聚楽、ボイラー室配管保湿剤、増築部外壁塗材） また、ダクトパッキンまで調査を行い、作業計画を策定したほうがよいか。	見積もりに含みます。 ダクトパッキンまで調査を行ってください。
6	2階部分の開口塞ぎ工の仕様をご指示ください。 （コンクリートブロック積の外装及び内装仕上げ）	下地はモルタルとし、外装及び内装は、同等色としてください。
7	立入防護柵設置の仕様をご指示ください。 （A型バリケード、三角コーン・バー等） また、設置範囲は、解体工事跡地の全周設置でよいか。	プラスチックフェンス（同等品）となります。 お見込みのとおりです。
8	ボイラー、サービスタンクは洗浄されているか。	未洗浄です。

9	給湯設備図の文字が薄くて読み取れません。 鮮明な資料はあるか。	当方にも鮮明な資料はありませんが、設計図書原本を確認される場合は、連絡の上、確認をお願いします。
10	提案書の評価項目に「施工業者の解体工事实績」、「アスベスト除去工事实績」、「主任技術者の解体工事实績」、「現場代理人の解体工事实績」の有無についての評価基準があるが、これらの工事实績とは民間工事、公共工事問わずという認識でよいか。	お見込みのとおりです。