報道資料

令和８年（２０２６年）１１月６日
健康福祉政策課・住宅課

# 令和８年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

明日7日（土）に、新たに美里町で１団地19戸、氷川町で1団地5戸の整備に着手しますので、お知らせします。

今回の追加により、県内（熊本市を除く）に整備する建設型応急住宅は、1，118戸（3市3町・35団地）となります。

また、宇城市の「当尾仮設団地（第二期）」が本日完成しましたので、お知らせします。

## １　新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

| | | |
|---|---|---|
| 団地名称 | （仮称）カントリーパーク仮設団地 | （仮称）北川仮設団地 |
| 所在地 | 下益城郡美里町中郡1887 | 八代郡氷川町大野538－1 |
| 敷地面積 | 約4，996㎡ | 約1，209㎡ |
| 建設戸数 | 19戸 | 5戸 |
| 住宅の構造・階数 | 軽量鉄骨造・平屋 | 木造・平屋 |
| 施工者 | （一社）プレハブ建築協会 | （一社）全国木造建設事業協会 |
| 入居予定時期 | 12月下旬 | 12月下旬 |
| 備考 | 談話室併設 | 談話室なし |

※11月7日（土）から敷地の整備等に着手する予定です。




（仮称）カントリーパーク仮設団地




（仮称）北川仮設団地

（裏面あり）

## ２　工事完了した仮設住宅団地の概要

| | |
|---|---|
| 団地名称 | 宇城市当尾（とうのお）仮設団地（第二期） |
| 所在地 | 宇城市松橋町曲野（まつばせ　まがの）1624－22 |
| 敷地面積 | 約6，803㎡ |
| 建設戸数等 | 48戸･12棟 |
| 住宅の構造･階数 | 木造･平屋 |
| 施工者 | （一社）全国木造建設事業協会 |
| 着　工 | 8月29日（土） |
| 完　成 | 11月　6日（金） |
| 入居開始 | 11月10日（火）（予定）※鍵引渡し式の開催予定無し |

## ３　市町村の進捗状況（朱書きは今回分）

| 市町村名 | 現在の整備数 | | うち完了 | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 団地数 | 戸数 | 団地数 | 戸数 | |
| 八代市 | 12 | 422 | 5 | 138 | |
| 宇土市 | 3 | 90 | 2 | 62 | |
| 宇城市 | 5 | 237 | 3 | 129 | |
| 美里町 | 4 | 120 | 2 | 72 | |
| 甲佐町 | 1 | 31 | 1 | 31 | |
| 氷川町 | 10 | 218 | 4 | 82 | |
| 計 | 35 | 1，118 | 17 | 514 | |


**住宅課**
西村、田添　（内線　54256）　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 096-333-2547

**健康福祉政策課すまい対策室**
松永、内野　（内線　33084）　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 096-333-2185

**（完成した仮設団地の入居関係）**

**宇城市福祉部高齢介護課**　0964-32-1406

## 【参考】着手済み団地概要（朱書きは今回分）

| 市町村 | 団地名<br>※完成前は仮称 | | 戸 数 | | 構造<br>階数 | 着手日 | 入居(予定) | 施工状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代市 | 毘舎丸 | | 18 | 422 | W-1F | 8月11日 | 10月5日 | 10月 2日完成 |
| | 鏡町 | | 17 | | W-1F | 8月18日 | 10月16日 | 10月14日完成 |
| | 植柳上 | | 34 | | W-2F | 8月18日 | 10月30日 | 10月27日完成 |
| | 海士江 | | 35 | | W-1F,2F | 8月22日 | 11月5日 | 11月2日完成 |
| | 鏡ヶ池 | | 34 | | W-1F | 8月26日 | 11月1日 | 10月29日完成 |
| | 沖町 | | 31 | | W-1F | 9月 7日 | 11月中旬 | 内装工事 |
| | 古城町 | 第一期 | 29 | | W-2F | 9月18日 | 12月中旬 | 本体工事 |
| | | 第二期 | 5 | | W-2F | 11月4日 | 12月下旬 | 整地工事 |
| | がめさん公園内 | | 44 | | W-1F | 9月18日 | 12月上旬 | 本体工事 |
| | 鏡わかあゆ | | 60 | | W-1F | 10月1日 | 12月下旬 | 基礎工事 |
| | 大還児童公園内 | | 19 | | W-1F,2F | 10月24日 | 12月下旬 | 整地工事 |
| | やまびこ公園内 | | 51 | | W-1F,2F | 10月30日 | 12月下旬 | 整地工事 |
| | 西宮町 | | 45 | | W-1F,2F | 11月4日 | 12月下旬 | 整地工事 |
| 宇土市 | 浦田 | | 17 | 90 | W-1F | 8月22日 | 10月16日 | 10月14日完成 |
| | 高柳 | | 45 | | W-1F | 8月29日 | 11月3日 | 10月31日完成 |
| | 南段原 | | 28 | | W-1F | 10月10日 | 12月中旬 | 基礎工事 |
| 宇城市 | 当尾 | 第一期 | 10 | 237 | W-1F | 8月 3日 | 9月23日 | 9月20日完成 |
| | | 第二期 | 48 | | W-1F | 8月29日 | 11月10日 | 11月6日完成 |
| | | 第三期 | 20 | | W-1F | 10月9日 | 12月中旬 | 本体工事 |
| | 小川 | 第一期 | 30 | | W-1F | 8月 3日 | 9月29日 | 9月26日完成 |
| | | 第二期 | 6 | | W-1F | 8月29日 | 11月9日 | 11月5日完成 |
| | 豊野 | 第一期 | 10 | | W-1F | 8月 3日 | 9月30日 | 9月26日完成 |
| | | 第二期 | 25 | | W-1F | 8月29日 | 11月2日 | 10月30日完成 |
| | | 第三期 | 22 | | W-1F | 10月9日 | 12月中旬 | 本体工事 |
| | 小川駅西 | 第一期 | 20 | | W-1F | 8月29日 | 11月上旬 | 外構工事 |
| | | 第二期 | 16 | | W-1F | 10月9日 | 12月中旬 | 基礎工事 |
| | 小川北新田 | | 30 | | W-1F | 10月14日 | 12月下旬 | 基礎工事 |
| 美里町 | 中央庁舎 | 第一期 | 12 | 120 | W-1F | 8月 9日 | 10月10日 | 10月 7日完成 |
| | | 第二期 | 22 | | S-1F | 10月7日 | 11月中旬 | 内装工事 |
| | 町営球技場 | 第一期 | 40 | | S-1F | 8月22日 | 10月3日 | 9月29日完成 |
| | | 第二期 | 20 | | S-1F | 9月12日 | 10月19日 | 10月15日完成 |
| | 砥用庁舎 | | 7 | | S-1F | 10月20日 | 11月下旬 | 基礎工事 |
| | カントリーパーク | | 19 | | S-1F | 11月7日 | 12月下旬 | － |
| 甲佐町 | 乙女 | 第一期 | 20 | 31 | S-1F | 8月18日 | 9月28日 | 9月26日完成 |
| | | 第二期 | 11 | | S-1F | 9月 8日 | 10月24日 | 10月22日完成 |
| 氷川町 | 吉本 | 第一期 | 20 | 218 | S-1F | 8月 3日 | 9月5日 | 8月29日完成 |
| | | 第二期 | 7 | | S-1F | 8月26日 | 10月26日 | 10月24日完成 |
| | 宮原防災公園 | | 24 | | S-1F | 8月10日 | 9月24日 | 9月22日完成 |
| | 鹿島 | | 18 | | S-1F | 8月10日 | 9月10日 | 9月 8日完成 |
| | 新村 | | 13 | | S-2F | 8月13日 | 10月4日 | 10月 2日完成 |
| | 椿 | | 12 | | W-1F | 9月18日 | 11月下旬 | 内装工事 |
| | 下宮 | | 60 | | W-1F | 10月14日 | 12月下旬 | 基礎工事 |
| | 法道寺 | | 8 | | W-1F | 10月17日 | 12月下旬 | 基礎工事 |
| | 鏡わかあゆ | | 40 | | W-1F | 10月17日 | 12月下旬 | 基礎工事 |
| | 南鹿野 | | 11 | | S-1F | 10月24日 | 12月中旬 | 整地工事 |
| | 北川 | | 5 | | W-1F | 11月7日 | 12月下旬 | － |
| 3市3町35団地 | | | 1,118戸 | | 木造（W）886戸、軽量鉄骨造（S）232戸 | | | |